

АКТ  
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 8 от 03.02.2021г.

с.Стойба

«18» января 2024 года

Муниципальное образование Стойбинский сельсовет Партизанского района Красноярского края, от имени которого выступает администрация Стойбинского сельсовета Партизанского района Красноярского края, в лице главы сельсовета Поповой Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент».

Общество с ограниченной ответственностью «Партизанская Строительная Компания», в лице директора Манукяна Ширака Варшамовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», составили настоящий акт по результатам контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения.

**Предмет контроля:**

1. Проверка исполнения обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 раздела I концессионного соглашения № 8 от 03 февраля 2021 года в отношении объектов централизованной системы водоотведения, расположенных по адресу: Красноярский край, Партизанский район, с.Стойба (далее – соглашение).
2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения.
3. Проверка соблюдения сроков исполнения обязательств (размер финансирования), указанных в разделе IV соглашения.
4. Проверка достижения плановых значений показателей деятельности.

**По результатам проведенного контроля установлено следующее:**

1. Объект соглашения: Реконструкция участка канализационной сети от КК-4 до выгребной ямы по ул. Советская, 20А в с.Стойба (замена участка чугунного трубопровода Ду 100 мм, на полиэтиленовый трубопровод Ду 150 мм, протяженностью 70м)
2. Реконструкция объекта осуществляется в срок 2021-2025 годы с выполнением всех видов работ, указанных в Приложении № 3 к соглашению и соблюдением сроков их финансирования, указанных также в Приложении № 4 к соглашению. Плановый объем финансирования по реконструкции объекта в срок до 31.12.2023 года: выполнен (104,5%).
3. Плановые значения показателей деятельности: достигнуты.
4. Исполнение Концессионером обязанности по обеспечению целевого использования объекта: объект используется в соответствии с условиями соглашения.

**Выводы:**

В ходе проведения контроля установлено, следующее:

1. Концессионером осуществляется деятельность указанная в соглашении.
2. Объекты используются в соответствии с условиями соглашения.
3. Объем финансирования по реконструкции объекта в срок до 31.12.2023 года выполнен на 104,5%.
4. Плановые значения показателей деятельности: достигнуты.

Концедент

Глава  
Стойбинского сельсовета



И.Г.Попова

Концессионер

Директор ООО «ПСК»



Ш.В.Манукян

АКТ  
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения № 5 от 29.01.2021г.

с.Стойба

«18» января 2024 года

Муниципальное образование Стойбинский сельсовет Партизанского-района Красноярского края, от имени которого выступает администрация Стойбинского сельсовета Партизанского района Красноярского края, в лице главы сельсовета Поповой Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемому в дальнейшем «Концедент»,

Общество с ограниченной ответственностью «Партизанская Строительная Компания», в лице директора Манукяна Ширика Варшамовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», составили настоящий акт по результатам контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения.

**Предмет контроля:**

1. Проверка исполнения обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 раздела I концессионного соглашения № 5 от 29 января 2021 года в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных по адресу: Красноярский край, Партизанский район, с.Стойба (далее – соглашение).
2. Проверка исполнения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта соглашения.
3. Проверка соблюдения сроков исполнения обязательств (размер финансирования), указанных в разделе IV соглашения.
4. Проверка достижения плановых значений показателей деятельности.

**По результатам проведенного контроля установлено следующее:**


1. Объект соглашения: Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Ленина (ВК22-КР2) в с.Стойба, протяженностью 150 м, путем замены стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 90 мм
2. Реконструкция объекта осуществляется в срок 2021-2025 годы с выполнением всех видов работ, указанных в Приложении № 3 к соглашению и соблюдением сроков их финансирования, указанных также в Приложении № 4 к соглашению. Плановый объем финансирования по реконструкции объекта в срок до 31.12.2023 года: выполнен (103.0%).
3. Плановые значения показателей деятельности: достигнуты.
4. Исполнение Концессионером обязанности по обеспечению целевого использования объекта: объект используется в соответствии с условиями соглашения.

**Выводы:**

В ходе проведения контроля установлено, следующее:

1. Концессионером осуществляется деятельность указанная в соглашении.
2. Объекты используются в соответствии с условиями соглашения.
3. Объем финансирования по реконструкции объекта в срок до 31.12.2023 года выполнен на 103,0%.
4. Плановые значения показателей деятельности: достигнуты.

Концедент



И.Г.Попова

Концессионер



Ш.В.Манукян